

# INTERESSADO

## Duque de Caxias 408 LTDA

### PARÂMETROS DE EQUIVALÊNCIA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA PREVISTO NO PERÍODO	PARÂMETRO DE EQUIVALÊNCIA	Porcentagem a ser liberada da subvenção
PROJETO com obras licenciáveis: documento comprobatório do LICENCIAMENTO conforme subcláusula 7.2.	Alvará de Aprovação e Execução de Reforma ou Regularização	20%
25% do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Concluído	Mobilização de obra e implantação de canteiro, 100% de guias de vedação (drywall), locação de pontos em laje	20%
50% do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Concluído	50% de vedações executado, drywall feita, 100% de ramais de hidráulica, 50% de restauro dos caixilhos (uma fachada), 100% das infra secas de elétrica.	30%
75% do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Concluído	100% das vedações concluídas, 100% dos forros, 100% dos caixilhos e esquadrias instalados, troncos de alimentação de elétrica e hidráulicas instalados.	20%
100% do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Concluído	100% de acabamentos, 100% de peças e marcenarias instaladas.	10% (Reembolso)
<b>TOTAL</b>	-	<b>100%</b>

### CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

PARCELA (R\$)	1º MARCO	2º MARCO	3º MARCO	4º MARCO	5º MARCO
	02/2024	04/2024	06/2024	08/2024	10/2024
Porcentagem de Conclusão do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (%)	0%	25%	50%	75%	100%
Porcentagem de SUBVENÇÃO ECONÔMICA (%)	20%	20%	30%	20%	10%
Valor de SUBVENÇÃO ECONÔMICA (R\$)	R\$ 173.966,66	R\$ 173.966,66	R\$ 260.949,99	R\$ 173.966,66	R\$ 86.983,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 869.833,29</b>				